GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
GERÊNCIA DE ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NORTE

SEOSP Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos — RONDÔNIA Governo do Estado

PROCESSO CONTRATO Nº. 0069.003237/2024-33/SEOSP/RO
CONTRATO Nº. 1077/SEOSP/PGE-2025
CONTRATADA: ENGERAL
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR DO IDOSO - PORTO VELHO / RO

ORDEM DE SERVIÇO 34: 16/10/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO - ADITIVO:
PRAZO FINAL ATUALIZADO: 10/10/2026

ITEM	FASE / ETAPA	FRENTE / BLOCO	VALOR TOTAL (R$)	MÊS 01		TOTAL MEDIDO (R$)	SALDO A MEDIR (R$)	DESVIO ACUM. (R$)	% EXEC.
				PREV	MEDIDO				
1.1	FASE 1 - TERRAPLANAGEM E CANTEIRO	FASE PRELIMINAR	527.805,84	527.805,84	527.805,84	527.805,84	-	-	100,00%
1.2	FASE 1 - TERRAPLANAGEM E CANTEIRO	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA	496.292,63	37.897,32	37.897,32	37.897,32	458.395,31	-458.395,31	7,64%
2.1	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO ADMINISTRAÇÃO (ADM)	4.610,36	4.610,36	4.610,36	4.610,36	-	-	100,00%
2.2	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO CENTRAL	6.040,30			-	6.040,30	-6.040,30	0,00%
2.3	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO COZINHA	6.306,50			-	6.306,50	-6.306,50	0,00%
2.4	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO MÉDICO / ENFERMARIA	9.828,18			-	9.828,18	-9.828,18	0,00%
2.5	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO REABILITAÇÃO	5.969,49			-	5.969,49	-5.969,49	0,00%
2.6	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO DORMITÓRIO A	4.887,00			-	4.887,00	-4.887,00	0,00%
2.7	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO DORMITÓRIO D	4.887,00			-	4.887,00	-4.887,00	0,00%
2.8	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO DORMITÓRIO B	4.886,99			-	4.886,99	-4.886,99	0,00%
2.9	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO DORMITÓRIO C	4.886,99			-	4.886,99	-4.886,99	0,00%
2.10	FASE 2 - LOCAÇÃO	BLOCO AUDITÓRIO	2.560,08			-	2.560,08	-2.560,08	0,00%
2.11	FASE 2 - LOCAÇÃO	FASE PRELIMINAR	435.129,62	435.129,62	435.129,62	435.129,62	-	-	100,00%
3.1	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO ADMINISTRAÇÃO (ADM)	4.201,29			-	4.201,29	-4.201,29	0,00%
3.2	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO CENTRAL	5.324,59			-	5.324,59	-5.324,59	0,00%
3.3	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO COZINHA	10.008,17			-	10.008,17	-10.008,17	0,00%
3.4	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO MÉDICO / ENFERMARIA	27.539,84			-	27.539,84	-27.539,84	0,00%
3.5	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO REABILITAÇÃO	7.869,67			-	7.869,67	-7.869,67	0,00%
3.6	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO DORMITÓRIO A	7.389,97			-	7.389,97	-7.389,97	0,00%
3.7	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO DORMITÓRIO D	7.389,97			-	7.389,97	-7.389,97	0,00%
3.8	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO DORMITÓRIO B	7.389,97			-	7.389,97	-7.389,97	0,00%
3.9	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO DORMITÓRIO C	7.389,97			-	7.389,97	-7.389,97	0,00%
3.10	FASE 3 - INSTALAÇÕES ENTERRADAS	BLOCO AUDITÓRIO	1.549,56			-	1.549,56	-1.549,56	0,00%
4.1	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO ADMINISTRAÇÃO (ADM)	106.105,56			-	106.105,56	-106.105,56	0,00%
4.2	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO CENTRAL	204.979,84			-	204.979,84	-204.979,84	0,00%
4.3	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO COZINHA	146.210,79			-	146.210,79	-146.210,79	0,00%
4.4	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO MÉDICO / ENFERMARIA	220.460,42			-	220.460,42	-220.460,42	0,00%
4.5	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO REABILITAÇÃO	156.850,15			-	156.850,15	-156.850,15	0,00%
4.6	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO DORMITÓRIO A	106.481,24			-	106.481,24	-106.481,24	0,00%
4.7	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO DORMITÓRIO D	106.481,24			-	106.481,24	-106.481,24	0,00%
4.8	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO DORMITÓRIO B	106.481,24			-	106.481,24	-106.481,24	0,00%
4.9	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO DORMITÓRIO C	106.481,24			-	106.481,24	-106.481,24	0,00%
4.10	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	BLOCO AUDITÓRIO	64.977,55			-	64.977,55	-64.977,55	0,00%
4.11	FASE 4 - RADIER (FUNDAÇÃO)	IMPLANTAÇÃO GERAL / EXTERNAS	169.991,85			-	169.991,85	-169.991,85	0,00%
5.1	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO ADMINISTRAÇÃO (ADM)	97.096,47			-	97.096,47	-97.096,47	0,00%
5.2	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO CENTRAL	96.876,77			-	96.876,77	-96.876,77	0,00%
5.3	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO COZINHA	106.308,55			-	106.308,55	-106.308,55	0,00%
5.4	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO MÉDICO / ENFERMARIA	190.510,77			-	190.510,77	-190.510,77	0,00%
5.5	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO REABILITAÇÃO	106.384,60			-	106.384,60	-106.384,60	0,00%
5.6	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO DORMITÓRIO A	111.708,00			-	111.708,00	-111.708,00	0,00%
5.7	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO DORMITÓRIO D	111.708,00			-	111.708,00	-111.708,00	0,00%
5.8	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO DORMITÓRIO B	111.708,00			-	111.708,00	-111.708,00	0,00%
5.9	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO DORMITÓRIO C	111.708,00			-	111.708,00	-111.708,00	0,00%
5.10	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	BLOCO AUDITÓRIO	46.273,86			-	46.273,86	-46.273,86	0,00%
5.11	FASE 5 - ALVENARIA ESTRUTURAL	IMPLANTAÇÃO GERAL / EXTERNAS	402.591,28			-	402.591,28	-402.591,28	0,00%
6.1	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO ADMINISTRAÇÃO (ADM)	86.051,26			-	86.051,26	-86.051,26	0,00%

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEOSP
GERÊNCIA DE ENGENHARIA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NORTE

SEOSP Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos — RONDÔNIA Governo do Estado

PROCESSO CONTRATO Nº. 0069.003237/2024-33/SEOSP/RO
CONTRATO Nº. 1077/SEOSP/PGE-2025
CONTRATADA: ENGERAL
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO LAR DO IDOSO - PORTO VELHO / RO

ORDEM DE SERVIÇO 34: 16/10/2025
PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO - ADITIVO:
PRAZO FINAL ATUALIZADO: 10/10/2026

ITEM	FASE / ETAPA	FRENTE / BLOCO	VALOR TOTAL (R$)	MÊS 01		TOTAL MEDIDO (R$)	SALDO A MEDIR (R$)	DESVIO ACUM. (R$)	% EXEC.
				PREV	MEDIDO				
6.2	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO CENTRAL	176.955,28			-	176.955,28	-176.955,28	0,00%
6.3	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO COZINHA	110.254,81			-	110.254,81	-110.254,81	0,00%
6.4	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO MÉDICO / ENFERMARIA	158.755,42			-	158.755,42	-158.755,42	0,00%
6.5	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO REABILITAÇÃO	156.753,97			-	156.753,97	-156.753,97	0,00%
6.6	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO DORMITÓRIO A	68.485,55			-	68.485,55	-68.485,55	0,00%
6.7	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO DORMITÓRIO D	68.485,55			-	68.485,55	-68.485,55	0,00%
6.8	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO DORMITÓRIO B	68.485,55			-	68.485,55	-68.485,55	0,00%
6.9	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO DORMITÓRIO C	68.485,55			-	68.485,55	-68.485,55	0,00%
6.10	FASE 6 - COBERTURA	BLOCO AUDITÓRIO	82.138,11			-	82.138,11	-82.138,11	0,00%
6.11	FASE 6 - COBERTURA	IMPLANTAÇÃO GERAL / EXTERNAS	439.200,31			-	439.200,31	-439.200,31	0,00%
7.1	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO ADMINISTRAÇÃO (ADM)	68.675,17			-	68.675,17	-68.675,17	0,00%
7.2	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO CENTRAL	59.173,63			-	59.173,63	-59.173,63	0,00%
7.3	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO COZINHA	79.118,61			-	79.118,61	-79.118,61	0,00%
7.4	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO MÉDICO / ENFERMARIA	159.087,12			-	159.087,12	-159.087,12	0,00%
7.5	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO REABILITAÇÃO	72.161,28			-	72.161,28	-72.161,28	0,00%
7.6	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO DORMITÓRIO A	62.302,09			-	62.302,09	-62.302,09	0,00%
7.7	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO DORMITÓRIO D	62.302,09			-	62.302,09	-62.302,09	0,00%
7.8	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO DORMITÓRIO B	62.302,09			-	62.302,09	-62.302,09	0,00%
7.9	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO DORMITÓRIO C	62.302,09			-	62.302,09	-62.302,09	0,00%
7.10	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	BLOCO AUDITÓRIO	32.138,46			-	32.138,46	-32.138,46	0,00%
7.11	FASE 7 - INSTALAÇÕES PREDIAIS	IMPLANTAÇÃO GERAL / EXTERNAS	1.395.048,14			-	1.395.048,14	-1.395.048,14	0,00%
8.1	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO ADMINISTRAÇÃO (ADM)	293.342,10			-	293.342,10	-293.342,10	0,00%
8.2	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO CENTRAL	321.702,00			-	321.702,00	-321.702,00	0,00%
8.3	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO COZINHA	452.806,80			-	452.806,80	-452.806,80	0,00%
8.4	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO MÉDICO / ENFERMARIA	608.734,12			-	608.734,12	-608.734,12	0,00%
8.5	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO REABILITAÇÃO	347.929,35			-	347.929,35	-347.929,35	0,00%
8.6	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO DORMITÓRIO A	333.191,86			-	333.191,86	-333.191,86	0,00%
8.7	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO DORMITÓRIO D	333.191,86			-	333.191,86	-333.191,86	0,00%
8.8	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO DORMITÓRIO B	333.191,86			-	333.191,86	-333.191,86	0,00%
8.9	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO DORMITÓRIO C	333.191,86			-	333.191,86	-333.191,86	0,00%
8.10	FASE 8 - ACABAMENTO	BLOCO AUDITÓRIO	140.278,47			-	140.278,47	-140.278,47	0,00%
8.11	FASE 8 - ACABAMENTO	IMPLANTAÇÃO GERAL / EXTERNAS	1.482.258,15			-	1.482.258,15	-1.482.258,15	0,00%
		TOTAL NO MÊS (R$)	**13.167.000,00**	**1.005.443,14**	**1.005.443,14**	**1.005.443,14**	**12.161.556,86**	**-12.161.556,86**	**7,64%**
		ACUMULADO PREV. / MEDIDO (R$)		**1.005.443,14**	**1.005.443,14**				